

FJP – 71 Versión: 01

Pág. 1 de 4

PROCESO: PRODUCCION

Cliente: Colsanitas

Dirección:

Ciudad: Bogotá

Nombre de Equipo: Autoclave Horizontal 23L

Serial de Equipo: 004588494 Marca de Equipo: JP Inglobal

Modelo: 2021

### 1. Labores realizadas

Se realiza la inspección del equipo observando el equipo en óptimas condiciones. Posteriormente, se procede a realizar una serie de mediciones tanto del sistema eléctrico/electrónico y temperatura en la cámara del equipo. Adicional a esto se realizó la verificación de los parámetros de control y alistamiento final del equipo.

# 2. Pruebas Realizadas

- Test de componentes
- Ciclo de Esterilización #1
- Ciclo de Esterilización #2
- Ciclo de Esterilización #3
- Ciclo de Esterilización #4
- Ciclo de Esterilización #5
- Ciclo de Esterilización #6


#### 3. Datos Obtenidos

En la Tabla 1, se observan los resultados obtenidos de la inspección general del equipo.

PARÁMETRO REVISADO	CANTIDAD	RESULTADO
Panel de control	1	Conforme
Mecanismo de Puerta	1	Conforme
Cámara Interna	1	Conforme
Impresora	1	Conforme
Ventiladores	2	Conforme
Carcasa exterior	1	Conforme

Tabla 1. Inspección general del equipo

• **Test de componentes:** Verifique uno a uno los componentes del equipo, con el fin de verificar su correcto funcionamiento. Recuerde realizar este test con la puerta del equipo abierta.





FJP - 71 Versión: 01

Pág. 2 de 4

PROCESO: PRODUCCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.
	Todos los componentes	
Cada una de las salidas y entradas del	del equipo se accionan	
equipo deben estar funcionando	correctamente, Válvula	Cumple
correctamente, no puede existir ninguna	de seguridad ajustada a	Cumple
entrada y/o salida en estado intermitente	38PSI aproximadamente	
	y Termostato a 170°C	

• Ciclo de Esterilización #1: Realice el ciclo de esterilización correspondiente y registre la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima y la presión mínima del equipo durante la etapa de esterilización.

CICLO #1	TEMPERATURA MINIMA	TEMPERATURA MAXIMA	PRESION MINIMA	PRESION MAXIMA
Setpoint: 134°C	133.7°C	133.9°C	229kPa	230kPa

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.
Verifique que el sistema de control de temperatura no presenta oscilaciones mayores a +/- 1.5°C del Setpoint y que exista correlación entre la temperatura y la presión del equipo.	Ninguna	Cumple

• Ciclo de Esterilización #2: Realice el ciclo de esterilización correspondiente y registre la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima y la presión mínima del equipo durante la etapa de esterilización.

CICLO #2	TEMPERATURA	TEMPERATURA	PRESION	PRESION
	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA
Setpoint: 134°C	133.7°C	134.3°C	239kPa	242kPa

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.
Verifique que el sistema de control de		
temperatura no presenta oscilaciones		
mayores a +/- 1.5°C del Setpoint y que	Ninguna	Cumple
exista correlación entre la temperatura y		
la presión del equipo.		

• Ciclo de Esterilización #3: Realice el ciclo de esterilización correspondiente y registre la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima y la presión mínima del equipo durante la etapa de esterilización.

CICLO #3	TEMPERATURA	TEMPERATURA	PRESION	PRESION
	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA
Setpoint: 121°C	121.1°C	121.3°C	134kPa	136kPa



FJP - 71 Versión: 01

Pág. 3 de 4

PROCESO: PRODUCCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.
Verifique que el sistema de control de		
temperatura no presenta oscilaciones		
mayores a +/- 1.5°C del Setpoint y que	Ninguna	Cumple
exista correlación entre la temperatura y		
la presión del equipo.		

• **Ciclo de Esterilización #4:** Realice el ciclo de esterilización correspondiente y registre la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima y la presión mínima del equipo durante la etapa de esterilización.

CICLO #4	TEMPERATURA	TEMPERATURA TEMPERATURA PRESION		PRESION
	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA
Setpoint: 134°C	133.7°C	134.3°C	231kPa	235kPa

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.
Verifique que el sistema de control de temperatura no presenta oscilaciones mayores a +/- 1.5°C del Setpoint y que exista correlación entre la temperatura y la presión del equipo.	Ninguna	Cumple

• **Ciclo de Esterilización #5:** Realice el ciclo de esterilización correspondiente y registre la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima y la presión mínima del equipo durante la etapa de esterilización.

CICLO #5	TEMPERATURA	TEMPERATURA	PRESION	PRESION
	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA
Setpoint: 134°C	133.7°C	134.3°C	237kPa	243kPa

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.
Verifique que el sistema de control de temperatura no presenta oscilaciones mayores a +/- 1.5°C del Setpoint y que	Ninguna	Cumple
exista correlación entre la temperatura y la presión del equipo.		

• Ciclo de Esterilización #6: Realice el ciclo de esterilización correspondiente y registre la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión máxima y la presión mínima del equipo durante la etapa de esterilización.

CICLO #6	TEMPERATURA	TEMPERATURA	PRESION	PRESION
	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA
Setpoint: 134°C	133.7°C	134.2°C	229kPa	233kPa



FJP – 71 Versión: 01

Pág. 4 de 4

PROCESO: PRODUCCION

			_
CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO.	
Verifique que el sistema de control de			
temperatura no presenta oscilaciones			
mayores a +/- 1.5°C del Setpoint y que	Ninguna	Cumple	
exista correlación entre la temperatura y			
la presión del equipo.			

#### 4. Conclusiones

El equipo cumple satisfactoriamente con cada una de las pruebas realizadas. Las pruebas realizadas al equipo fueron realizadas con unas condiciones ambientales de 20°C y 60% HR. Las pruebas realizadas al equipo fueron realizadas con un voltaje de alimentación de 219VAC.

# Parámetros de Control

P:8

D:7

1:2

Ajuste+=0

Ajuste-=0

Media=80

RPT100B:0.5

TTrampa:86

Secado=200