

FJP – 44

Versión 01

2015

Efectivo a partir de: Febrero 18 de 2018 Documento origen: DJP-26

NOMBRE PRODUCTOAutoclave Horizontal 40LMODELOREFERENCIAJPA40LHORDEN DE PEDIDOPROCESOControl de CalidadFECHA DE PEDIDO

PROCESO Co		Control de Calidad			FECHA DE PEDIDO	
No.	PROCESO	INSPECCIÓN	REVISADO POR	FECHA	OBSERVACIONES	PASA (S/N)
1	Realizar el primer encendido del equipo	Verificar y ajustar los parámetros (Ganancia, P, I, D, Tciclo, MediaMovil, R51, RPT100B, temperatura, tiempos de esterilización, nivel de desfogue) calibraciones desde Menu de Ajustes.	Nicolas Cumaco	11/11/2020	Voltaje de trabajo:223.9 V Consumo corriente: 9.56 A temperatura de inicio: 18.3°C Integral= 1 Derivativo= 15 Proporcional= 12 Ajuste+= 0 Ajuste-= 0 Atmosférica= 00 RPT100B= 0.5 Media = 80 Tciclo = 10 Ttrampa= 80	S
2	Prueba de Hardware del equipo	Verificar que cada uno de los componentes del equipo funcionen correctamente utilizando el "Test de componentes". Ajustar termostato y válvula de seguridad	Nicolas Cumaco	11/11/2020	Termostato: 150 °C Válvula de seguridad= 37-38 psi Componentes ok Se cambian empaques de resistencia debido a fuga de agua presentada.	S
3	Realizar el ciclo "Líquidos A" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de temperatura y presión tenga correlación.	Nicolas Cumaco	11/11/2020	Temperatura inicial = 16.3 °C Presión inicial = 0kPa Hora de inicio = 7:05 am Nivel de desfogue= 3 Set point Temperatura = 121°C Tiempo de Esterilización = 15:00 Tmax = 121.3°C Pmax = 132 kPa Hora desfogue = 8:04am Ciclo finalizado = 8:22am Temperatura final = 89.7 °C	S



FJP – 44

Efe	Efectivo a partir de: Febrero 18 de 2018 Documento origen: DJP-26					
4	Realizar el ciclo de "Caucho" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de temperatura y presión tenga correlación.	Nicolas Cumaco	12/11/2020	Temperatura inicial = 62.8°C Presión inicial = 0Kpa Hora de inicio = 8:30 am Set point Temperatura = 121°C Tiempo de Esterilización = 15:00 min Tiempo secado = 3:00 min Tmax = 121.3°C Pmax = 133kPa Hora desfogue = 9:13am Ciclo finalizado = 9:29am La presión llega a 129kPa antes del desfogue Temperatura Camara Temperatura Camara 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	S
5	Realizar el ciclo de "Instrumental" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de temperatura y presión tenga correlación. Verificar Nivel de desfogue.	Nicolas Cumaco	12/11/2020	Temperatura inicial = 57.6°C Presión inicial = 0Kpa Hora de inicio = 9:43am Set point Temperatura = 121°C Tiempo de Esterilización = 30:00 min Tiempo secado = 30:00 min Tmax = 121.4 °C Pmax = 133 kPa La presión llega a 126 kPa antes del desfogue Hora desfogue = 10:39am Temp Pre Secado: 98 °C Temp Post Secado: 75°C Ciclo finalizado = 11:13am	S



FJP – 44

Efectivo a partir de: Febrero 18 de 2018 Documento				Documento origen: DJP-26		
	LIOSATO A PARIE AS. 1 ODIGIO 10 AS 2010				Temperatura Camara	
					140- 110- 110- 110- 100- 100- 100- 100-	
6	Realizar el ciclo de "Líquidos B" con equipo sin carga.	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los valores de temperatura y presión tenga correlación. Verificar tiempos de esterilización y secado.	Nicolas Cumaco	12/11/2020	Temperatura inicial = 73.5°C Presión inicial = 0Kpa Hora de inicio = 11:17am Nivel de desfogue= 3 Set point Temperatura = 121°C Tiempo de Esterilización = 30:00min Tmax = 121.4°C Pmax = 133 kPa Hora esterilización: 11:43 La presión llega a 127 kPa antes del desfogue Hora desfogue = 12:14am Ciclo finalizado = 12:33am Temperatura final = 89.9 °C Temperatura Carava Temperatura Garava Temperatura final = 89.9 °C	S
7	Realizar un ciclo "personalizado" con equipo sin carga y con temperatura 134°C, tiempo de esterilización 10 min, sin secado y con nivel	Revisar que no existan fugas de vapor o agua en ninguna de las conexiones hidráulicas, neumáticas y por el sello de la puerta. Verificar que se realice el ciclo completo que los	Nicolas Cumaco	12/11/2020	Temperatura inicial = 68.4°C Presión inicial = 0 Kpa Hora de inicio = 14:55 Nivel de desfogue= 3 Set point Temperatura = 134°C Tiempo de Esterilización = 10:00 min Tmax = 134.5°C	s



FJP – 44



FJP – 44

Versión 01

Efectivo a partir de: Febrero 18 de 2018 Documento origen: DJP-26 "Líquidos B" fugas de vapor o agua en Presión inicial = 0Kpa con Cumaco equipo con carga y ninguna de las conexiones Hora de inicio = 7:18 totalmente cerrado. hidráulicas, neumáticas y Nivel de desfogue= 3 por el sello de la puerta. Set point Temperatura = 121°C Verificar que se realice el Tiempo de Esterilización = 30:00 ciclo completo que los Tmax = 121.6 ºC valores de temperatura y Pmax = 132 kPapresión tenga correlación. Hora esterilización: 8:09am La presión queda en 128 kPa antes del desfogue Hora desfogue = 8:39am Ciclo finalizado = 9:05am Temperatura final = 89.9 °C Temperatura inicial = 41.2 °C Presión inicial = 0Kpa Hora de inicio = 11:09 Revisar que no existan fugas de vapor o agua en Nivel de desfogue= 4 ninguna de las conexiones Set point Temperatura = 121°C Realizar ciclo hidráulicas, neumáticas y Tiempo de Esterilización = 30:00min "Líquidos por el sello de la puerta. S 10 13/11/2020 $Tmax = 121.7^{\circ}C$ equipo con carga y Verificar que se realice el Pmax = 134 kPatotalmente cerrado. ciclo completo que los Hora esterilización: 11:51 La presión queda en 128 kPa antes del desfogue valores de temperatura y Hora desfogue = 12:21 presión tenga correlación. Nicolas Ciclo finalizado = 12:52 Temperatura final = 89.9 °C Cumaco Certificación del equipo de Certificar que el equipo funcionamiento 11 cumple con N/A Servicio no contratado por el cliente. desempeño por parte normatividad vigente. Certificadora de Dirección acreditada Técnica



FJP	- 44
-----	-------------

Efectivo a partir de: Febrero 18 de 2018		Documento origen: DJP-26	
^			
Time within	14/11/2020		
VoBo DIRECTOR TÉCNICO	Fecha	_	